



COMUNE DI LEVICO TERME

PROVINCIA DI TRENTO

SERVIZIO TECNICO

Ufficio Opere Pubbliche e Patrimonio

N. 592 Registro Generale

DETERMINAZIONE N. 185 DI DATA 01-12-2023

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI ALCUNI IMPIANTI DEL COMUNE DI LEVICO TERME L. N. 160/2019 ART. 1 C. 30 E ART 1 C. 29 LETTERA A). OPERA FINANZIATA DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU - PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI.". VALIDAZIONE E APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REG. ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO. CUP:B49J21006950005- CIG 89017937F7

Responsabile d'ufficio: Fox Roberto

Il Responsabile di Servizio
Portesi Stefano

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- L'Amministrazione comunale ha inteso effettuare nel corso del 2020 dei lavori di efficientamento energetico di alcuni impianti di illuminazione pubblica comunale usufruendo dei fondi stanziati dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1 comma 29 lettera A) e comma 30 e secondo le indicazioni del decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 14/01/2020 e ss.mm.;
- I lavori consistevano essenzialmente nella sostituzione dei vecchi corpi illuminanti al sodio o vapori di mercurio, di bassa efficienza, con nuovi corpi illuminante a LED;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 dd. 28.01.2021 sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) 2021-2023, il Bilancio di previsione 2021-2023 e i relativi allegati;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 10 dd. 02.02.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;
- i lavori di che trattasi trovano copertura al capitolo 28201/50, finanziata per € 140.000,00 con l'intero budget assegnato con il decreto citato e per la residua parte con fondi propri;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 13/08/2021 è stata allora incaricata la propria società *in house* STET Spa con sede in Pergine Valsugana – viale Venezia 2/E della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e Direzione Lavori per i lavori di efficientamento energetico degli impianti comunali di IP in Via della Pace, Via per Caldonazzo, Via Fonda e Via del Baron, Via delle Alte in frazione Campiello, quota parte loc. Vetriolo e località Salina, con sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con nuovi a LED, a fronte di un compenso di € 8.069,27 + I.V.A. 22%, per complessivi € 9.844,51, CIG: ZA932C2DAC;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 14/09/2021 è stato successivamente stabilito di:
 1. di approvare a tutti gli effetti, il progetto esecutivo dei lavori di "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica di alcuni impianti del Comune di Levico Terme, con tecnologia LED" a firma dell'ing. Franco Baroni dipendente di STET S.p.a., acclarante una spesa complessiva di € 148.572,25 di cui € 113.713,26 per lavori (comprensivi di € 297,36 per oneri della sicurezza) ed € 34.858,99 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 2. affidare alla società "in house" STET S.p.a. con sede a Pergine Valsugana P.I./C.F. 01812230223, partecipata dal Comune di Levico Terme, i lavori di cui al punto precedente, verso un corrispettivo di € 113.713,26 oltre ad IVA 22% di € 25.016,92, per complessivi € 138.730,17 come da progetto di data 09/09/2021 a firma dell'ing. Franco Baroni, avente valenza anche come offerta economica della società STET Spa, CIG 89017937F7;
- con nota protocollo n. 18768 del 15/09/2021 è stata incaricata formalmente la società *in house* STET Spa (: ora AmAmbiente Spa) dell'esecuzione dei lavori di che trattasi verso un corrispettivo di € 113.713,26 oltre ad IVA 22%.

Dato atto che:

- i lavori sono stati consegnati in via definitiva in data 15/09/2021, come risulta da apposito verbale di pari data e pertanto entro il termine del 15/09/2021 prefissato dalla legge n. 160/2019, e come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto dovevano essere ultimati entro il 02/04/2022;
- per effetto delle sospensioni e proroghe concesse dalla DL il tempo utile per il termine dei lavori è stato protratto a tutto il giorno 30/06/2022;
- i lavori sono terminati in data 15/06/2022 e quindi nel rispetto del tempo contrattuale concesso, come risulta da apposito verbale di fine lavori;

Rilevato che:

- che con D.M. 06/08/2021 sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni Centrali. Tra gli interventi affidati al Ministero dell'Interno rientra la *Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni*, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1, comma 29 della Legge n. 160/2019 relative ai lavori di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, e preso atto delle successive disposizioni di ANAC, con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale n. 1 del 03/01/2023 R.G. n. 1 è stato preso atto che per l'incarico di progettazione e direzione lavori per l'efficientamento energetico di alcuni impianti dell'illuminazione pubblica del Comune di Levico Terme – anno 2021 di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 13/08/2021, era stato acquisito il nuovo codice CIG ORDINARIO n. 9563081816 in sostituzione dello SmartCIG n. ZA932C2DAC richiesto inizialmente;

Vista la documentazione contabile recante data 30/09/2022 redatta dal direttore dei Lavori Ing. Franco Baroni, dal quale si evince che sono stati eseguiti lavori per un importo al netto del ribasso d'asta di € 108.379,69 + I.V.A., sottoscritto dalla società in house senza riserva alcuna;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei lavori Ing. Franco Baroni dd. 19/12/2022, assunto al protocollo comunale n. 4365 in data 01/03/2023 sottoscritto dalla società in house senza riserva alcuna;

Vista la dichiarazione della società AmAmbiente Spa dd. 19/12/2022, assunta al protocollo comunale n. 4365 in data 01/03/2023, relativa al rispetto dei criteri CAM per i lavori in oggetto;

Dato atto inoltre che la ditta appaltatrice risultano in regola con la posizione contributiva verso gli enti previdenziali come di seguito specificato:

- ditta AmAmbiente Spa con sede in Pergine Valsugana Viale Venezia 2/E (C.F. e Partita I.V.A. 01812230223) DURC prot. INPS 38301035 del 31/10/2023 e scadenza 28/02/2024, relativo alla liquidazione finale, a prot. Com. n. 25041 dd. 30.11.2023;

Rilevato che per gli effetti dell'art. 218 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, il Direttore dei lavori ha certificato in seno al Certificato di Regolare Esecuzione che durante l'esecuzione dei lavori non sono state occupate permanentemente o temporaneamente proprietà private, né sono stati arrecati danni a terzi;

Vista la dichiarazione d.d. 16/03/2023 dal quale si evince che l'impresa esecutrice società in house AmAmbiente S.p.a. non ha ceduto l'importo dei crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in oggetto e che non esistono atti impeditivi di altro genere;

Verificato e qui certificato dal sottoscritto che, ai sensi del combinato disposto della L. 07.08.1990, n. 241 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale, ovvero causa di impedimento o di incompatibilità del sottoscritto all'adozione del presente atto;

Rammentato che ai sensi dell'art. 48 comma 2 della L. 108/2021 (pubblicata in GU n. 181 dd. 30 luglio 2021 – suppl. ord. n. 26/L) il progetto dei lavori in argomento, in quanto inseriti nel PNRR alla misura M2C4.I2.2., deve essere validato e approvato con determinazione del RUP (testualmente: "2. È nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera...omissis...");

Ritenuto pertanto di:

- validare e approvare, anche ai sensi dell'art. 48 comma 2 della L. 108/2021, la contabilità finale dd. 30/09/2022 redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Franco Baroni, sottoscritta dalla ditta appaltatrice senza riserva alcuna dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti per un importo al netto del ribasso d'asta di € 108.379,69+ I.V.A.;
- approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Franco Baroni dd. 19/12/2022 assunto al protocollo comunale n. 4365 in data 01/03/2023, sottoscritto dalla ditta appaltatrice senza riserva alcuna, dal quale si evince che l'importo complessivo dei lavori eseguito al netto del ribasso d'asta è di € 108.379,69+I.V.A.
- dare atto che l'importo spettante a saldo alla ditta appaltatrice società in house AmAmbiente Spa per l'esecuzione dei lavori in oggetto è pari € 108.379,69 oltre all'I.V.A., così come desunto dagli atti contabili sopra citati:
 - ammontare del conto finale al netto del ribasso d'asta: € 108.379,69;
 - a dedurre per certificati di pagamento già emessi: € 0,00;
 - resta il credito netto dell'impresa: € 108.379,69;

Rilevato che la somma sostenuta e da liquidare per gli incarichi di progettazione, direzione lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione eseguita dalla società "In House" STET Spa con sede in Pergine Valsugana – viale Venezia 2/E, ora AmAmbiente Spa, di cui alla delibera della Giunta comunale 174 del 13/08/2021 ammonta a € 8.069,27 oltre Iva, per complessivi 9844,51;

Vista la L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento di attuazione;

Visto il D.lgs 81/2008 e s.m.;

Visto il D.lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii. ed il relativo Regolamento di attuazione;

Rilevata la propria competenza, come stabilita da:

- l'art. 126, comma 3, del Codice degli enti locali della regione Trentino Alto-Adige con il quale è stato introdotto nell'ordinamento comunale il principio di distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione;
- l'art. 126, commi 1 e 2, del Codice degli enti locali della regione Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, che detta disposizioni in materia di attribuzione di funzioni dirigenziali e direttive;
- lo Statuto del Comune e il Regolamento del personale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 154 dd. 27/12/2001 "Individuazione degli atti attribuiti ai responsabili delle strutture organizzative del Comune";

Visti gli atti di programmazione dell'attività dell'Ente, come risultanti da:

- deliberazione del Consiglio comunale n. 4 dd. 23.01.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione della nota di aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) 2023-2025, del Bilancio di previsione 2023-2025 e relativi allegati;
- deliberazione della Giunta comunale n. 10 dd. 24.01.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 - parte finanziaria;

DETERMINA

1. di validare e approvare, anche ai sensi dell'art. 48 comma 2 della L. 108/2021, la contabilità finale dd. 30/09/2022 redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Franco Baroni, sottoscritta dalla ditta appaltatrice senza riserva alcuna dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti per un importo al netto del ribasso d'asta di € 108.379,69 + I.V.A.;

2. approvare e validare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Franco Baroni dd. 19/12/2022, assunto al protocollo comunale n. 4365 in data 01/03/2023, sottoscritto dalla ditta appaltatrice senza riserva alcuna, dal quale si evince che l'importo complessivo dei lavori eseguito al netto del ribasso d'asta è di € 108.379,69 +I.V.A.

3. dare atto che l'importo spettante a saldo alla ditta appaltatrice per l'esecuzione dei lavori in oggetto è pari € 108.379,69 oltre all'I.V.A., così come desunto dagli atti contabili sopra citati:

- | | |
|---|---------------|
| - ammontare del conto finale al netto del ribasso d'asta: | € 108.379,69; |
| - a dedurre per certificati di pagamento già emessi: | € 0,00; |
| - resta il credito netto dell'impresa: | € 108.379,69; |

4. di liquidare alla società in house AmAmbiente Spa con sede in Pergine Valsugana Viale Venezia 2/E (C.F. e Partita I.V.A. 01812230223) l'importo di € 108.379,69 + iva, per un importo complessivo di € 132.223,22 quale saldo per i lavori in argomento – CIG: 89017937F7,

5. di liquidare società in house AmAmbiente Spa con sede in Pergine Valsugana Viale Venezia 2/E (C.F. e Partita I.V.A. 01812230223) a saldo della prestazione di progettazione, direzione lavori, assistenza e contabilità, detratti gli acconti già corrisposti l'importo di € 8.069,27 + iva e cnpaia per un importo complessivo di € 9.844,51 - CIG: 9563081816;

6. di dare atto che gli importi sopra riportati pari a € 142.067,73 I.V.A. e oneri previdenziali compresi sono ampiamente contenuti all'interno del quadro economico originario di progetto, precedentemente impegnato con delibera Giunta comunale n. 174 del 13/08/2021 e delibera Giunta comunale n. 197 del 14/09/2021 al capitolo 28201/50;

7. di dare atto che la presente determinazione produrrà i propri effetti dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. ed ii., sono ammessi:

- a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- a) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Per gli atti relativi alle **procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture**, ai sensi del combinato disposto degli art. 119, comma 1, lett. a) e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, è ammesso il ricorso sub. a) nel termine di 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario sub. b).