



COMUNE DI LEVICO TERME
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 227
DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DELL'EVENTO CALAMITOSO DEL 23/05/2024 - MOVIMENTO FRANOSO IN VAL DELL'ANZA - VALDRANA A LEVICO TERME. APPROVAZIONE 1^ VARIANTE PROGETTUALE. CUP: B41J24000140007 - CIG: B22C617E4A .

L'anno **duemilaventiquattro** addì **diciannove** del mese di **novembre (19-11-2024)** alle ore **14.30** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti alla trattazione del punto in oggetto i Signori:

BERETTA GIANNI	IL SINDACO	Presente
PERUZZI MORENO	ASSESSORE	Presente
MOSCHEN MONICA	ASSESSORE	Presente
PERINA EMILIO	ASSESSORE	Presente
ANDREATTA PAOLO	ASSESSORE	Presente
OSS FRANCESCO	ASSESSORE	Presente

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE **dott. Loris Montagna**.

Il Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

PARERI

(art. 185 Codice degli Enti Locali
approvato con LR 03.05.2018 n. 2 e
ss.mm. e ii.)

acquisiti agli atti sulla proposta di
deliberazione:

PARERE Favorevole in ordine alla
regolarità tecnico-amministrativa,
espresso dal Responsabile di Servizio f.f
dott. Loris Montagna in data 18-11-2024

PARERE Favorevole in ordine alla
regolarità contabile, espresso dal
Responsabile Del Servizio Finanziario
Sara Dandrea in data 18-11-2024

Lavori di somma urgenza a seguito dell'evento calamitoso del 23/05/2024 – Movimento franoso in val dell'Anza – Valdrana a Levico Terme - Approvazione 1^ variante progettuale. CUP: B41J24000140007 – CIG: B22C617E4A .

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Il giorno 23 maggio 2024 durante la mattinata è stato segnalato un consistente smottamento sul pendio a monte di Maso Valdrana (località Masi Rossi) a Levico Terme. Al fine di prendere cognizione del problema è stato eseguito un sopralluogo dall'ing. Stefano Portesi del Servizio Tecnico comunale congiuntamente al custode forestale comunale in località Val dell'Anza, giungendovi dalla strada forestale Pianbasso;
- È stato ispezionato sommariamente lo smottamento e ritenendo sussista un possibile pericolo per le abitazioni poste a valle del movimento franoso, è stato richiesto al Servizio Prevenzione Rischi della PAT, tramite PEC prot. comunale n. 10922/2024, di effettuare un sopralluogo urgente per la valutazione dello stato di pericolo delle abitazioni in località Maso Valdrana;
- Il giorno 23 maggio 2024 alle ore 16,00 circa i signori geom. Libardi Cristiano del Servizio Tecnico Comunale, il dott. Zumiani geologo reperibile della PAT, il Sindaco del Comune di Levico Terme, il comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Levico Terme e il Custode Forestale comunale si sono recati, tramite la strada forestale Pianbasso, al lato ovest dello smottamento dove si è potuto verificare che il fronte dello stesso è di circa 40-50 m per una lunghezza di circa 200 m (il geologo ha effettuato delle riprese tramite drone). Sempre sul fronte dello smottamento si evidenziava la presenza di molti grossi massi in posizione precaria. Si è provveduto poi, percorrendo una sottostante strada tagliafuoco, a raggiungere il piede della frana dove è stata riscontrata la presenza di grossi massi, di cui uno sommariamente stimato in 100 mc, e altri comunque di dimensioni molto grandi e sempre in posizione precaria. Inoltre alla base della frana è presente un rivolo d'acqua che passando sotto il masso più grosso ha iniziato un'azione di erosione del terreno alla sua base;
- a seguito di quanto sopra nella serata del 23 maggio 2024 è stata emessa apposita ordinanza contingibile urgente (n. 62/2024 dd. 23.05.2024) con la quale si vieta la circolazione sia pedonale che veicolare nell'area in calce posta tra maso Valdrana e maso Goccia d'Oro ricomprendente anche la strada asfaltata di cui sopra, chiudendo pertanto la strada in località Masi Rossi con l'ausilio degli addetti del cantiere comunale;
- Nella mattinata del giorno 24 maggio gli operai del cantiere comunale hanno provveduto ad una pulizia e taglio erba del sentiero che attraversa la p.f. 5582/1 e la cooperativa incaricata del verde pubblico procedeva al taglio dell'erba della strada tagliafuoco contraddistinta dalla p.f. 8122/2.

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta comunale:

- deliberazione n. 135 del 21/06/2024 con la quale è stato disposto di:
 - regolarizzare l'incarico conferito all' Ing. Stefano Filippi con studio in Rovereto via Fornaci 6 per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità inerente i *“Lavori di Somma Urgenza a seguito dell'evento calamitoso del 23 maggio 2024 – movimento franoso in Val dell'Anza – Valdrana a Levico Terme”* verso un corrispettivo di € 35.529,18 al netto del ribasso del 80,00% sulle spese, oltre iva e oneri previdenziali, per complessivi € 45.079,43 - CIG: B221908E4C;
 - regolarizzare l'incarico conferito dott. Geol. Michele Carlin con studio in Pergine Valsugana in via Regensburger 38, per la relazione geologica e geotecnica e progettazione interventi pareti rocciose e direzione lavori di ordine geologico inerente i *“Lavori di Somma Urgenza a seguito dell'evento calamitoso del 23 maggio 2024 – movimento franoso in Val dell'Anza – Valdrana a Levico Terme”* verso un corrispettivo di € 12.717,07, al netto del ribasso del 80,00% sulle spese, oltre iva e oneri previdenziali, per complessivi € 16.135,42 - CIG: B2219898C2;
- deliberazione n. 137 del 21/06/2024 con la quale è stato regolarizzato, attraverso lo strumento del mercato elettronico CONTRACTA, l'incarico affidato alla ditta EUROROCK S.R.L. con sede

in Via Brennero 322 – 38121 TRENTO C.F. e P.IVA 00500880224, per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui all'oggetto (*Lavori di Somma Urgenza a seguito dell'evento calamitoso del 23 maggio 2024 – movimento franoso in Val dell'Anza – Valdrana a Levico Terme*) verso un corrispettivo di € 398.276,77 + I.V.A. (di cui € 389.605,48 per lavori ed € 8.671,29 per oneri della sicurezza) al netto del ribasso del 5,5%, fatte salve le risultanze derivanti dalla contabilità finale dei lavori, per complessivi euro 485.897,66;

- deliberazione n. 152 dd. 03/07/2024 con la quale è stato approvato, a tutti gli effetti, il progetto esecutivo di data luglio 2024 relativo ai "*Lavori di Somma Urgenza a seguito dell'evento calamitoso del 23 maggio 2024 – movimento franoso in Val dell'Anza – Valdrana a Levico Terme*" redatto dall'ing. Stefano Filippi con studio in Rovereto via Fornaci 6 TN (P.IVA 02068150222), che prevede un costo complessivo presunto di € 600.000,00.- di cui € 420.943,63 per lavori - compresi 8.671,29 per e gli oneri di sicurezza ed € 179.056,37 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Preso atto della nota prot. PAT/RFS033-12/09/2024-0691989 del Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della PAT, con la quale veniva trasmessa la determinazione n. 9804 dd. 12/09/2024 di concessione al Comune di Levico Terme - C.F. 00253930226 - il contributo di Euro 540.000,00 pari al 90% della spesa ammissibile di Euro 600.000,00;

Dato atto che:

- i lavori in argomento sono regolarmente iniziati in data 24.05.2024, come risulta da apposito verbale di pari data dimesso in atti;
- con lettera di incarico trasmessa in data 15.10.2024 sub. prot. n. 21821 veniva incaricata formalmente la ditta EUROROCK S.R.L. con sede in Via Brennero 322 – 38121 TRENTO - C.F. e P.IVA 00500880224 – dell'esecuzione dei "*Lavori di Somma Urgenza a seguito dell'evento calamitoso del 23 maggio 2024 – movimento franoso in Val dell'Anza – Valdrana a Levico Terme*" per un importo contrattuale pari ad € 389.605,48, oltre agli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso e pari ad € 8.671,29.-, per un totale complessivo di € 398.276,77.- oltre ad I.V.A. ai sensi di legge, come da procedure effettuate su Contracta Fascicolo di sistema FE017370 Registro di sistema PI152325-24;

Considerato che la Direzione Lavori, anche a seguito di un incontro con il Servizio Bacini Montani della PAT, aveva evidenziato la necessità di apportare delle variazioni al progetto originario per modifiche di dettaglio e per necessità imprevedibili al momento della progettazione, ma necessarie per addivenire alla piena funzionalità dell'opera, senza che ne venga peraltro in alcun modo snaturata la finalità;

Vista pertanto la seguente documentazione:

- la variante progettuale n. 1 dd. ottobre 2024, assunta al protocollo comunale n. 24000 del 13/11/2024 per i lavori di "*Lavori di Somma Urgenza a seguito dell'evento calamitoso del 23 maggio 2024 – movimento franoso in Val dell'Anza – Valdrana a Levico Terme*" redatta dall'ing. Stefano Filippi con studio in Rovereto, Via Fornaci, 06, P. Iva 02068150222, composta dai seguenti elaborati:
 - tav. E-R-110-10 Relazione Tecnica di Variante;
 - tav. E-R-130-10 Computo metrico estimativo;
 - tav. E-R-130-20 Quadro comparativo;
 - tav. E-R-130-30 Quadro economico;
 - tav. V-T-324-10 Rilevati Paramassi;
 - tav. V-T-324-20 Regimentazione acque di drenaggio;
 - tav. V-T-324-30 Sovrapposizione Catastale.per un importo complessivo di lavori contrattuali pari ad € 428.251,32 di cui € 419.580,03 per lavori al netto del ribasso d'asta ed euro 8.671,29 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso con un aumento contrattuale di € 29.974,55 + IVA, pari ad un supero percentuale di circa 7,53% rispetto all'importo originario di contratto;
- l'integrazione geologico-geotecnica alla perizia di variante n. 01 , assunta al prot. comunale n. 23998 del 13/11/2024, per "*Lavori di Somma Urgenza a seguito dell'evento calamitoso del 23*

maggio 2024 – movimento franoso in Val dell'Anza – Valdrana a Levico Terme” redatta dal dott. geol. Carlin Michele.

Viste le motivazioni contenute nella relazioni tecnica e geologica, che hanno portato alla redazione della perizia di variante, a giustificazione dei lavori e ritenuto di condividere le stesse;

Rilevato pertanto che, come regolato dal codice dei contratti approvato con D.Lgs. 36/2023, risulta possibile procedere alla modifica del contratto con la ditta appaltatrice senza una nuova procedura d'appalto in quanto si verificano tutte le condizioni presenti nell'art. 120, comma 1 del codice suddetto;

Accertato preventivamente che la spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con gli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Evidenziato che non risulta dovuta la validazione ai sensi dell'art 42 e e Allegato I.7 sezione IV del D-Lgs 36/2023, trattandosi di variante non sostanziale, né quella ai sensi dell'art. 48 del DL 77/2021 dovuta per i soli progetti finanziati PNRR;

Ritenuto quindi di approvare la perizia di variante progettuale n. 1 dei lavori di “Lavori di Somma Urgenza a seguito dell'evento calamitoso del 23 maggio 2024 – movimento franoso in Val dell'Anza – Valdrana a Levico Terme” redatta dall'ing. Stefano Filippi con studio in Rovereto, Via Fornaci, 06, P. Iva 02068150222, composta dai seguenti documenti:

- tav. E-R-110-10 Relazione Tecnica di Variante;
- tav. E-R-130-10 Computo metrico estimativo;
- tav. E-R-130-20 Quadro comparativo;
- tav. E-R-130-30 Quadro economico;
- tav. V-T-324-10 Rilevati Paramassi;
- tav. V-T-324-20 Regimentazione acque di drenaggio;
- tav. V-T-324-30 Sovrapposizione Catastale.

per un importo complessivo di lavori contrattuali pari ad € 428.251,32 di cui € 419.580,03 per lavori al netto del ribasso d'asta ed euro 8.671,29 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con un aumento contrattuale di € 29.974,55 + IVA, pari ad un supero percentuale di circa 7,53% rispetto all'importo originario di contratto;

Dato atto pertanto che il nuovo quadro economico per la realizzazione dell'opera in oggetto è il seguente:

LAVORI E PROVVISTE	PROGETTO PER REGOLARIZZAZIONE INCARICO DITTA (G.C. 137/2024)	PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO (G.C.. 152/2024)	CONTRATTO (PROT. 21821 DEL 15/10/2024)	VARIANTE 1
A)				
A1 Lavori a base d'asta	€ 412 280,93	€ 412 272,34	€ 412 280,93	€ 444 000,03
A2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 8 671,29	€ 8 671,29	€ 8 671,29	€ 8 671,29
A3 TOTALE LAVORI	€ 420 952,22	€ 420 943,63	€ 420 952,22	€ 452 671,32
A4 Ribasso d'asta (5,5% su A1)			€ 22 675,45	€ 24 420,00
A5 TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€ 420 952,22	€ 420 943,63	€ 398 276,77	€ 428 251,32
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
B1 Imprevisti	€ 9 000,00	€ 9 008,59	€ 9 008,59	€ 1 600,00
B2 Spese tecniche	€ 48 246,25	€ 48 246,25	€ 48 246,25	€ 48 246,25
B3 Cassa previdenza 4% su (B2)	€ 1 929,85	€ 1 929,85	€ 1 929,85	€ 1 929,85
B4 I.V.A. sui lavori 22% su (A5+B1+B9)	€ 94 589,49	€ 94 589,49	€ 94 589,49	€ 94 589,49
B5 I.V.A. su spese tecniche 22% su (B2+B3)	€ 11 038,74	€ 11 038,74	€ 11 038,74	€ 11 038,74
B6 Ispezione con drone IVA inclusa	€ 5 265,52	€ 5 265,52	€ 5 265,52	€ 5 265,52
B7 Asservimenti / Espropri / Frazionamenti	€ 8 752,93	€ 8 752,93	€ 8 752,93	€ 8 752,93
B8 Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
B9 Accantonamento da ribasso d'asta			€ 22 666,86	€ 100,90
B10 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 179 047,78	€ 179 056,37	€ 201 723,23	€ 171 748,68
C) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 600 000,00	€ 600 000,00	€ 600 000,00	€ 600 000,00

Vista la comunicazione dd. 14.10.2024 assunta al prot. com.le in data 15.10.2024 al n. 21807 nella quale la ditta appaltatrice Eurorock s.r.l. richiedeva una proroga dei tempi contrattuali e la stessa proroga veniva ritrasmessa firmata per accettazione da parte del direttore dei lavori in data 17.10.2024 prot. 22086;

Rilevata l'assenza temporanea del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale – ing. Stefano Portesi - RUP per l'intervento oggetto del presente provvedimento – ed attesa la necessità di procedere con urgenza a dare corso agli adempimenti conseguenti;

Richiamato il decreto del Sindaco prot. n. 8937 dd. 30.04.2024, con il quale vengono definiti i dirigenti/responsabili di servizio sostituiti in caso di assenza o impedimento, anche ai per le finalità di cui agli investimenti PNRR,

Vista la L.P. 10/09/1993, n. 26 “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti” e ss.mm. ed ii., ed in particolare l'art. 53;

Vista la L.P. 09/03/2016, n. 02 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”*;

Visto il D.P.P. 11/05/2012, 9-84/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti”*”;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm., Nuovo codice degli appalti;

Visto il D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 ad oggetto *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;

Vista la L. 13/08/2010, n. 136 e ss.mm. ed ii. ad oggetto *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*, ed atteso che allo scopo è già stato acquisito il seguente codice **CIG: B22C617E4A**;

Vista la L.P. 01/07/2011, n. 9 – art. 37, comma 1.

Vista la L.P. 28/12/2020, n. 16 *“Legge di stabilità provinciale 2021”*;

Preso atto che, ai sensi del combinato disposto della L. 07.08.1990, n. 241 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale, ovvero causa di impedimento o di incompatibilità dei partecipanti alla presente seduta di giunta comunale – come da dichiarazione verbale singolarmente resa in corso seduta - all'approvazione del presente atto;

Ritenuto, in considerazione dell'urgenza, che ricorrano i presupposti di cui all'art. 183 - 4° comma – del Codice degli enti locali approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e ss. mm. ed ii., al fine di consentire la conclusione dei lavori e completare l'opera, nel rispetto dei tempi fissati dal Ministero competente;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del Codice degli enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm., nonché ai sensi dell'art. 40 comma 2 lett. b) dello Statuto comunale in materia di approvazione dei progetti di opere pubbliche, delle relative varianti e delle perizie per i lavori di somma urgenza;

Acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente;

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, la perizia di variante progettuale n. 1 dei *“Lavori di Somma Urgenza a seguito dell'evento calamitoso del 23 maggio 2024 – movimento franoso in Val dell'Anza – Valdrana a Levico Terme”* dd. ottobre 2024 redatta dall'ing. Stefano Filippi con studio in Rovereto, Via Fornaci, 06, P. Iva 02068150222 composta dai seguenti elaborati:

- tav. E-R-110-10 Relazione Tecnica di Variante;
- tav. E-R-130-10 Computo metrico estimativo;
- tav. E-R-130-20 Quadro comparativo;
- tav. E-R-130-30 Quadro economico;
- tav. V-T-324-10 Rilevati Paramassi;
- tav. V-T-324-20 Regimentazione acque di drenaggio;
- tav. V-T-324-30 Sovrapposizione Catastale.

per un importo complessivo di lavori pari ad € 428.251,32 di cui € 419.580,03 per lavori al netto del ribasso d'asta ed euro 8.671,29 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con un aumento contrattuale di € 29.974,55 + IVA, pari ad un supero percentuale di circa 7,53% rispetto all'importo originario di contratto;

2. di dare atto pertanto che il nuovo quadro economico per la realizzazione dell'opera in oggetto, è il seguente:

LAVORI E PROVVISTE	PROGETTO PER REGOLARIZZAZIONE INCARICO DITTA (G.C. 137/2024)	PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO (G.C.. 152/2024)	CONTRATTO (PROT. 21821 DEL 15/10/2024)	VARIANTE 1
A)				
A1 Lavori a base d'asta	€ 412 280,93	€ 412 272,34	€ 412 280,93	€ 444 000,03
A2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 8 671,29	€ 8 671,29	€ 8 671,29	€ 8 671,29
A3 TOTALE LAVORI	€ 420 952,22	€ 420 943,63	€ 420 952,22	€ 452 671,32
A4 Ribasso d'asta (5,5% su A1)			€ 22 675,45	€ 24 420,00
A5 TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€ 420 952,22	€ 420 943,63	€ 398 276,77	€ 428 251,32
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
B1 Imprevisti	€ 9 000,00	€ 9 008,59	€ 9 008,59	€ 1 600,00
B2 Spese tecniche	€ 48 246,25	€ 48 246,25	€ 48 246,25	€ 48 246,25
B3 Cassa previdenza 4% su (B2)	€ 1 929,85	€ 1 929,85	€ 1 929,85	€ 1 929,85
B4 I.V.A. sui lavori 22% su (A5+B1+B9)	€ 94 589,49	€ 94 589,49	€ 94 589,49	€ 94 589,49
B5 I.V.A. su spese tecniche 22% su (B2+B3)	€ 11 038,74	€ 11 038,74	€ 11 038,74	€ 11 038,74
B6 Ispezione con drone IVA inclusa	€ 5 265,52	€ 5 265,52	€ 5 265,52	€ 5 265,52
B7 Asservimenti / Espropri / Frazionamenti	€ 8 752,93	€ 8 752,93	€ 8 752,93	€ 8 752,93
B8 Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
B9 Accantonamento da ribasso d'asta			€ 22 666,86	€ 100,90
B10 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 179 047,78	€ 179 056,37	€ 201 723,23	€ 171 748,68
C) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 600 000,00	€ 600 000,00	€ 600 000,00	€ 600 000,00

3. di dare atto che, come previsto dal codice dei contratti approvato con D.Lgs. 36/2023, risulta possibile procedere alla modifica del contratto con la ditta appaltatrice senza una nuova procedura d'appalto in quanto si verificano tutte le condizioni presenti nell'art. 120 comma 1, del codice suddetto;
4. di dare atto che per effetto dei lavori di variante e della richiesta della ditta appaltatrice è necessario prorogare il termine per l'ultimazione dei lavori, di ulteriori 35 giorni naturali consecutivi, rispetto al tempo originario di contratto;
5. di incaricare, per le motivazioni espresse in premessa, EUROROCK S.R.L. con sede in Via Brennero 322 – 38121 TRENTO C.F. e P.IVA 00500880224 dell'esecuzione dei lavori come derivanti dalla variante progettuale n. 1 *“Lavori di Somma Urgenza a seguito dell'evento calamitoso del 23 maggio 2024 – movimento franoso in Val dell'Anza – Valdrana a Levico*

Terme” per un importo di € 29.974,55 + IVA oltre a I.V.A. ai sensi di legge per complessivi € 36.568,95;

6. di dare atto che per l'esecuzione dei lavori in perizia non si provvederà ad una nuova consegna e che agli stessi verrà estesa la contabilità dei lavori principali e che per i lavori principali e suppletivi si provvederà ad un unico collaudo nei tempi previsti dal Capitolato Speciale di Appalto;
7. di prendere atto che la maggiore spesa pari a complessivi € 36.568,95 trova copertura all'interno del quadro economico di progetto impegnato con deliberazione della Giunta Comunale n. 152 dd. 03/07/2024 al capitolo 28101/83;
8. di dare atto che è stato preventivamente accertato che la spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con gli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
9. di trasmettere il presente atto al Direttore dei Lavori per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza;
10. di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico comunale l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti;
11. di dare atto che, ai sensi del combinato disposto della L. 07.08.1990, n. 241 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale, ovvero causa di impedimento o di incompatibilità dei partecipanti alla presente seduta di giunta comunale – come da dichiarazione verbale singolarmente resa in corso seduta - all'approvazione del presente atto.

Deliberazione **dichiarata immediatamente eseguibile**, all'unanimità dei voti espressi in forma palese, ai sensi dell'art. 183 - 4° comma – del Codice degli enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm..

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. ed ii., sono ammessi:

- a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.;
- b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Per gli atti relativi alle **procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture**, ai sensi del combinato disposto degli art. 119, comma 1, lett. a) e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, sono ammessi il ricorso sub. a), il ricorso sub. b) nel termine di 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario sub. c).



COMUNE DI LEVICO TERME

PROVINCIA DI TRENTO

DELIBERA GIUNTA COMUNALE

N. 227 del 19/11/2024

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DELL'EVENTO CALAMITOSO DEL 23/05/2024 – MOVIMENTO FRANOSO IN VAL DELL'ANZA – VALDRANA A LEVICO TERME. APPROVAZIONE 1^ VARIANTE PROGETTUALE. CUP: B41J24000140007 – CIG: B22C617E4A .

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
BERETTA GIANNI

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. MONTAGNA LORIS